

**Отчет о выполнении  
плана-графика строительства, реконструкции объекта технопарка в Новосибирской области  
с указанием сроков выполнения работ и уровня готовности в рамках выполнения проекта создания технопарка на 2013-2014 годы  
(«Дорожная карта»).**

по состоянию на 01.01.2014г.

Наименование работ по объектам	План / Факт	Дата начала работ (месяц, год)	Дата окончания работ (месяц, год)	Предусмотрено на 2013-2014 годы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)	2013 год				2014 год	
					III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Здание Центров коллективного пользования Технопарка по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска (21 898,15 кв.м)	План	август, 2010	июнь, 2014	ФБ* - 107 500,0 тыс. руб. РБ** - 107 500,0 тыс. руб. РБ*** - 298 721,4 тыс. руб.	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 294 172,1 тыс. руб. 78 %	ФБ* - 70 000,0 тыс. руб. РБ** - 70 000,0 тыс. руб. РБ*** - 4 549,3 тыс. руб. 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - 37 500,0 тыс. руб. РБ** - 37 500,0 тыс. руб. 100%	-	-
	Факт	август, 2010	-	ФБ* - 53 948,1 тыс. руб. РБ** - 39 164,7 тыс. руб. РБ*** - 165 541,4 тыс. руб.	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 160 992,1 тыс. руб. 78 %	ФБ* - 16 448,1 тыс. руб. РБ** - 28 115,9 тыс. руб. РБ*** - 4 549,3 тыс. руб. 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - 37 500,0 тыс. руб. РБ** - 11 048,8 тыс. руб. 100%		
	План			ФБ* - 53 551,9 тыс. руб. РБ** - 68 335,3 тыс. руб. РБ*** - 78 445,5 тыс. руб.	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 78 445,5 тыс. руб. 78 %	ФБ* - 28 971,9 тыс. руб. РБ** - 54 787,2 тыс. руб. РБ*** - 2,7 тыс. руб. 82%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - 26 451,2 тыс. руб. 100%		
Строительно-монтажные работы	Факт			ФБ* - 0 тыс. руб. РБ** - 0 тыс. руб. РБ*** - 21 098,9 тыс. руб. 78 %	ФБ* - 41 028,1 тыс. руб. РБ** - 13 154,6 тыс. руб. РБ*** - 0,0 тыс. руб. 82%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 100%			
	План			ФБ* - 53 551,9 тыс. руб. РБ** - 68 335,3 тыс. руб. РБ*** - 78 445,5 тыс. руб.	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 78 445,5 тыс. руб. 78 %	ФБ* - 41 028,1 тыс. руб. РБ** - 13 154,6 тыс. руб. РБ*** - 0,0 тыс. руб. 82%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 100%		
Оборудование	Факт			ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 54 734,5 тыс. руб.	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 54 734,5 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 100%			
	План			ФБ* - 0 тыс. руб. РБ** - 0 тыс. руб. РБ*** - 21 098,9 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 21 098,9 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 100%			
Прочие затраты	Факт			ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 3 354,0 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 3 354,0 тыс. руб. 82%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 82%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 82%			
	План			ФБ* - 0 тыс. руб. РБ** - 0 тыс. руб. РБ*** - 21 098,9 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 21 098,9 тыс. руб. 78 %	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 95%	ФБ* - - РБ** - - РБ*** - 100%			

\* Средства федерального бюджета.

\*\* Средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов.

\*\*\* Средства субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, направляемые через уставный капитал организации-застройщика

Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области



(подпись, дата)

**Д.В. Вершинин**  
(расшифровка подписи)