

ОТЧЕТ
о выполнении плана - графика («дорожной карты») строительства, реконструкции объекта технопарка в сфере высоких технологий, источником
финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета

Формы по Код	0532304
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
Глава	124
по БК	
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	384

на 01 января 2017 г.

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
 Министерство строительства Новосибирской области
 Наименование бюджета
 Областной бюджет Новосибирской области
 Наименование технопарка
 Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка
 Περιγραφή, περιγραφή, περιγραφή
 Единица измерения: тыс руб

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	17	18	
				по плану	факти-чески	по плану	факти-чески				по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески				
Наименование объекта и виды работ по его созданию (строительно - монтажные работы, оборудование, прочие работы)	Код стро-объекта, кв м	Площадь объекта, кв м	Дата начала работ	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	Дата окончания работ	факти-чески	по плану	Стоимость по проектно - сметной докумен-тации	Предуемо-тreno средств на строи-тельство в 2013-2014 гг.	Средства федерального бюджета	факти-чески	по плану	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	Уровень готовности %	факти-чески	по плану	Описание технического результата за отчетный период
"Здание Центров коллективного пользования Технопарка по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска"	010	20571,4	Июнь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	0	0	0	100	100	100		
Строительно-монтажные работы	011		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 077 359,53	268 269,81														
Оборудование	012		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	239 431,16	152 940,85														
Прочие	013		Июнь 2009	Июнь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	95 873,90	55 010,73														
Итого		20571,4									1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	0	0	0	100	100	100		
Всего		20571,4									1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	0	0	0	100	100	100		

Заместитель Председателя
 Правительства Новосибирской области
 - министр строительства
 Новосибирской области

 (подпись)

С. В. Боярский
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности
 министерства строительства
 Новосибирской области

 (подпись)

Е. Г. Крюкова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

результат оценки финансового
 обеспечения исполнения обязательств
 « 18 » сентября 20 17 г.
 (подпись)

О. Ю. Карманова
 (расшифровка подписи)

(383) 319 64 60
 (телефон с кодом города)

Финансовый орган исполнительной
 власти субъекта Российской Федерации

 (подпись)

Заместитель Председателя
 Правительства - министр финансов
 и налоговой политики
 Новосибирской области

 (подпись)

В. Ю. Голубенко
 (расшифровка подписи)

Начальник управления учета и
 отчетности министерства финансов
 и налоговой политики
 Новосибирской области

 (подпись)

И. А. Евсейкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

(должность)

 20 17 г.

(телефон с кодом города)

