

ОТЧЕТ
о выполнении плана - графика (содержаний карты) строительства, реконструкции объекта технопарка в сфере высоких технологий, источником
финансирования которого является субсидия из федерального бюджета

Сорма по Код	0532304
Дата	01.07.2016
по ОКПО	124
по ЕК	50701000
по ОКТИО	
по ОКЕИ	384

2016 г.

№ 01

июль

Наименование уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Наименование технопарка
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс руб

Министерство строительства, Новосибирской области
Оblasный бюджет Новосибирской области
Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		17	18
				по плану	факти-чески	по плану	факти-чески				по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески		
Наименование объекта и виды работ по его созданию (строительно - монтажные работы,оборудование, прочие работы)	Код стро-объек-та, №	Пло-щадь объ-ек-та, кв м	Дата начала работ	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	Дата окончания работ	факти-чески	по плану	Стои-мость по про-ектно - сметной докумен-тации	Преду-смот-но строи-тельство в 2013-2014 гг.	Средства федерального бюджета	факти-чески	по плану	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	факти-чески	по плану	Уровень готовности %	Описание технического результата за отчетный период
"Здание Центров коллективного пользования Технопарка по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска"	010	20571.4	Июнь 2009	Декабрь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	406 221,40	0	0	100	100	100	100	100	100		
Строительно-монтажные работы	011		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	1 077 359,53	268 269,81																
Оборудование	012		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	239 431,16	152 940,85																
Прочие	013		Июнь 2009	Июнь 2009	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	Декабрь 2014	95 873,90	54 010,73																
Итого		20571.4							1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	406 221,40	0	0	100	100	100	100	100	100		
Всего		20571.4							1 412 664,59	476 221,39	70 000,00	406 221,40	406 221,40	0	0	406 221,40	0	0	100	100	100	100	100	100		

Заместитель Председателя
Правительства Новосибирской
области - министр строительства
Новосибирской области

Начальник отдела учета и отчетности
Министерства строительства
Новосибирской области

Исполнитель _____ (подпись)
_____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись)
_____ (должность)

И. о. министра финансов и
налоговой политики Новосибирской
области

Начальник управления учета и
отчетности Министерства финансов
и налоговой политики
Новосибирской области

Исполнитель И.А. Евсоева (подпись)
_____ (должность)



О.Ю. Карманова (подпись)
_____ (должность)

О.Ю. Карманова
(расшифровка подписи)

С. В. Болорский
(расшифровка подписи)

Е. Г. Крюкова
(расшифровка подписи)

К.Р. Дуллакин
(расшифровка подписи)

И. А. Евсоева
(расшифровка подписи)

(383) 347 3101
(телефон с кодом города)

[Handwritten signature]