

ОТЧЕТ
о выполнении плана - графика («Лорожской карты») строительства, реконструкции объекта технопарка в сфере высоких технологий, источником
финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета

на 1 июля 2014 г.

Наименование исполнителя
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Наименование технопарка
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс руб

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Областной бюджет Новосибирской области
Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка

КОДЫ	0392304
Форма по КФД	01.07.2014
Дата	
по ОКТО	77557517
Глава	124
по БК	50701000
по ОКТМО	
по ОКЕНИ	384


1	2	3	4		5		8	9	10		11		12		13		14		15		16	17	18
			по плану	фактически	по плану	фактически			по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически	по плану	фактически			
<p>Наименование объекта и виды работ по его созданию (строительно - монтажные работы,оборудование, прочие работы)</p>																							
<p>Код стро-объекта, кв м</p>																							
<p>Дата начала работ</p>																							
<p>Дата окончания работ</p>																							
<p>Стоимость по проекту - сметной документации</p>																							
<p>Предусмотрено средств на строительство в 2013-2014 гг.</p>																							
<p>Средства федерального бюджета</p>																							
<p>Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</p>																							
<p>Привлеченные средства</p>																							
<p>Уровень готовности %</p>																							
<p>Описание технического результата за отчетный период</p>																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<p>«Данные Центров коллективного пользования Технопарк по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска»</p>																							
	010	21 898,15	Июнь 2009	Декабрь 2009	Декабрь 2014		1 450 164,60	513 721,40	107 500,00	70 000,00	406 221,40	368 721,40	0	0	100	95							
<p>Строительно-монтажные работы</p>																							
	011		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014		1 114 267,96	306 178,24															
<p>Оборудование</p>																							
	012		Август 2010	Август 2010	Декабрь 2014		239 431,16	152 940,85															
<p>Прочие</p>																							
	013		Июнь 2009	Июнь 2009	Декабрь 2014		96 465,48	56 602,31	107 500,00	70 000,00	406 221,40	368 721,40	0	0	100	95							
<p>Итого</p>																							
		21898,15					1 450 164,60	513 721,40	107 500,00	70 000,00	406 221,40	368 721,40	0	0	100	95							
<p>Всего</p>																							
<p>Исполняющая обязанности министра</p>																							
<p>Главный бухгалтер</p>																							
<p>Исполнитель</p>																							
<p>Исполнитель</p>																							

Исполняющая обязанности министра
Главный бухгалтер
Исполнитель
Исполнитель

начальник отдела финансового обеспечения
начальник отдела финансового обеспечения
начальник управления учета и отчетности министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области
Новосибирская область

Ж. В. Выхрова
Е. А. Бондаренко
Н. Н. Журавлева
В. Ю. Толубенко
И. А. Евселина

(383) 223 96 83
(383) 223 96 83



« 25 » июля 20 14 г.
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель