

ОТЧЕТ
о выполнении плана - графика («дорожной карты») строительства, реконструкции объекта технопарка в сфере высоких технологий, источником
финансового обеспечения которого является субсидия из федерального бюджета

Наименование исполняющего
органа исполнительной власти
объекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Наименование технопарка
Периодичность: квартал/год/год
Единица измерения: тыс руб

Министерство строительства Новосибирской области
Областной бюджет Новосибирской области
Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка

на 01 _____ октября _____ 2015 г.

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КОД | КОДЫ |
| Дата | 0532304 |
| по ОКТО | 01.10.2015 |
| по БК | 124 |
| по ОКТМО | 50701000 |
| по ОКЕН | 384 |

| Наименование объекта и виды работ по его созданию (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие работы) | Код стро-объек-та, кв м | 3 | Дата начала работ | | Дата окончания работ | | Стоимость по сметной документ-талии | 9 | Средства федерального бюджета | | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | Привлеченные средства | | Уровень готовности % | | 18 |
|---|-------------------------|---------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----|----|
| | | | по плану | факти-чески | по плану | факти-чески | | | по плану | факти-чески | по плану | факти-чески | по плану | факти-чески | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Здание Центров коллективного пользования Технопарка по ул. Николаева в Советском районе г. Новосибирска | 010 | 20571,4 | Июнь 2009 | Декабрь 2009 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 1 412 664,59 | 476 221,39 | 70 000,00 | 70 000,00 | 406 221,40 | 406 221,40 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Строительно-монтажные работы | 011 | | Август 2010 | Август 2010 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 1 077 369,53 | 268 269,81 | | | | | | | | | |
| Оборудование | 012 | | Август 2010 | Август 2010 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 239 431,16 | 152 940,85 | | | | | | | | | |
| Прочие | 013 | | Июнь 2009 | Июнь 2009 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | 95 873,90 | 55 010,73 | | | | | | | | | |
| Итого | | 20571,4 | | | | | 1 412 664,59 | 476 221,39 | 70 000,00 | 70 000,00 | 406 221,40 | 406 221,40 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Всего | | 20571,4 | | | | | 1 412 664,59 | 476 221,39 | 70 000,00 | 70 000,00 | 406 221,40 | 406 221,40 | 0 | 0 | 100 | 100 | |

Министр _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С. В. Боярский (383) 3196449 (телефон с кодом города)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н. Н. Журавлева (383) 3196449 (телефон с кодом города)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Ж. В. Вихрова (383) 3196449 (телефон с кодом города)

« 16 » _____ октября _____ 20 15 г.

Финансовый орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительстве - Министр финансов Новосибирской области _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) В. Ю. Голубенко (расшифровка подписи)

Начальник управления учета и отчетности Министерства финансов Новосибирской области _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. А. Евсейкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон с кодом города) 383 347 5101

